


Construction Projects Update

NCSD has entered the next phase of its Transition Process as our district moves from four elementary buildings to two...**CONSTRUCTION!** As we move through this stage, we will be sending out an informational document the Friday after each School Board Meeting. There is a link for you to submit questions, these will be answered in the following updates & be compiled into a Frequently Asked Questions (FAQ) Document.



Número 4: 29 de noviembre de 2024

Notas generales:

Esta comunicación se envía por correo electrónico a las 9:00 a. m. del viernes después de cada reunión de la junta escolar a los miembros de nuestra junta escolar y a los maestros y personal del distrito. También enviamos esta actualización a las familias de nuestro distrito a través de Parent Square y la publicamos en las redes sociales públicas. Consulte a continuación el enlace para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la Actualización del proyecto de construcción de esta semana. *Las preguntas sólo deben relacionarse con proyectos de construcción que se llevan a cabo en Aurora Heights o Thomas Jefferson.* Las actualizaciones y las preguntas frecuentes se archivan en el sitio web del distrito en los anuncios (www.newtoncsd.org).

- **¿Preguntas sobre la actualización de proyectos de construcción de esta semana?** ¡Envíalos aquí! [Enlace para enviar preguntas](#)
- *¡Muy pronto!* La actualización del proyecto de construcción y las preguntas frecuentes (Preguntas

frecuentes) se encontrarán en nuestro [sitio web](#) en los anuncios - **¡Allí encontrará respuestas a las preguntas de la semana pasada!**

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
------	--------	-----------------------	------------	----------------------------

<p>Escuela Primaria Aurora Heights</p>	<p>In pr... ▾</p>	<p>File</p>	<p>Cronograma: Proyecto de ampliación y renovación</p> <p>El documentos de construcción para la Primaria Aurora Heights fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la 23 de septiembre de 2024 reunión ordinaria de la junta directiva. haga clic aquí para ver el cronograma propuesto & estimación del costo del proyecto información.</p> <p>24 de octubre de 2024 - Apertura de ofertas 28 de octubre de 2024 - Audiencia pública y resoluciones 28 de octubre de 2024 - Contrato adjudicado a Graphite Construction Group (Des Moines, Iowa) por un monto total de contrato de \$12,895,000</p> <p>Se celebró una reunión previa a la construcción 6 de noviembre de 2024 con la administración del distrito, FRK arquitectos + ingenieros y Graphite Construction Group. Los procesos se establecieron para el acceso al edificio, el cronograma de trabajo, el pago del trabajo y algunos elementos logísticos.</p> <p>El trabajo ha comenzado en el sitio de Aurora Heights. Se inicia el trabajo de tierra en el lugar y se están retirando las placas del techo del interior del edificio en preparación para la instalación del sistema de rociadores.</p> <p>Jack Sutte (supervisor de mantenimiento) y su equipo trabajarán en cooperación con el contratista para despejar diferentes áreas interiores para el trabajo.</p> <p>La primera reunión de construcción está</p>	<p>Próxima reunión:</p> <p>Reunión de Avance de la Construcción: 11 de diciembre de 2024</p>
---	-------------------	-------------	---	---

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas
			programada para 11 de diciembre de 2024.	

<p>Escuela Primaria Thomas Jefferson</p>	<p>In pr... ▾</p>	<p>File</p>	<p>Cronograma: Proyecto de ampliación y renovación</p> <p>El documentos de construccion para la escuela primaria Thomas Jefferson fueron presentados a la junta escolar y aprobados en la 26 de agosto de 2024 reunión ordinaria de la junta directiva. haga clic aquí para ver el cronograma propuesto y la información estimada de costos del proyecto.</p> <p>26 de septiembre, 2024 - Apertura de ofertas 30 de septiembre de 2024 - Audiencia pública y resoluciones 30 de septiembre de 2024 - Contrato adjudicado a Bi-State Contracting, Inc (West Burlington, Iowa) por un monto total de contrato de \$5,492,748</p> <p>La primera La reunión de construcción se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2024 con la administración del distrito, FRK arquitectos + ingenieros y Contratación Biestatal. El supervisor del sitio proporcionó una actualización de la construcción en progreso, incluida una demostración del lado oeste, la cerca de seguridad y el espacio de trabajo del cubo eléctrico para trabajar.</p> <p>Los ingenieros del proyecto estuvieron en el sitio el 27 de noviembre de 2024 para revisar las áreas de compactación del suelo y las tuberías.</p> <p>La próxima reunión de construcción está programada para 18 de diciembre de 2024.</p>	<p>Próxima reunión:</p> <p>Reunión de Avance de la Construcción: 18 de diciembre de 2024</p>
---	-------------------	-------------	---	---

Tema	Estado	Archivos relacionados	Actualizar	Perspectiva de dos semanas



11/13/24

11/27/24

Aurora Heights



THOMAS JEFFERSON



11/19/2024
11/25/2024

